

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения  
№ 1/2023 от 01.08.2023г. в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области

п. Полетаево

11 сентября 2024г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером (ООО «УВР») условий концессионного соглашения, назначенной Постановлением Администрации Полетаевского сельского поселения №125 от 22 августа 2024г., в составе:

- Председателя комиссии: Лавровой Е.Я.,
- секретаря комиссии: Стабулита А.С.,
- членов комиссии: Хисматуллиной А.Г.,

Подкорытовой Н.Н.,

Мифтаховой Е.В.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» были проведены контрольные мероприятия за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения №1/2023 от 01.08.2023г, в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки капитального ремонта, модернизации и реконструкции объектов концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

Проверяемый период: с «04» сентября 2024г. по «10» сентября 2024г.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

Комиссией по осуществлению контрольных мероприятий были запрошены документы у ООО «Управление водными ресурсами» о выполненных работах 2023-2024г.г. и запланированных работах на 2024г. Ответ на данный запрос в Администрации Полетаевского сельского поселения не поступал.

По результатам выезда рабочей комиссии на объекты, которые включены в список мероприятий на 2023-2024г., а именно:

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Почтовая;
  - Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Полетаевская;
  - Модернизация скважины № 2740, ремонт здания. Организация ЗСО. Модернизация оборудования с установкой ЧРП;
  - Модернизация и установка оборудования химводоочистки НФС Скважины
- было установлено, что работы ООО «Управление водными ресурсами» на объектах не проводились.

Требования концедента к концессионеру:

ООО «Управление водными ресурсами» предоставить в адрес Администрации Полетаевского сельского поселения информацию о выполненных работах 2023-2024г.г. и запланированных работах на 2024 год.

Выполнить работы согласно Концессионному соглашению №1/2023 от 01.08.2023г.

